

2.2 정기안전점검

정기안전점검

2 정기안전점검 실시시기

정기점검시기			
천공기(높이 10미터 이상)	1차	천공기 조립완료 후 최초 천공 작업 시	2022년 08월 경
	2차	천공 작업 말기단계 시	2022년 12월 경
항타기 및 항발기	1차	항타·항발기 조립완료 후 최초 항타·항발 작업 시	2022년 08월 경
	2차	항타·항발 작업 말기단계 시	2023년 01월 경
타워크레인	1~6차	타워크레인 설치 작업시	2022년 10월 경
	7~24차	타워크레인 인상시마다	2023년 08월~ 2023년 10월 경
	24~30차	타워크레인 해체 작업시	2024년 04월 경
작업발판 일체형 거푸집	1~11차	최초 설치 완료시	2023년 05월 경
	11~22차	설치 말기 단계시	2024년 01월 경
높이가 5미터 이상인 거푸집 및 등바리	1차	타설 단면이 가장 큰 구간 설치 완료시	2023년 02월 경
	2차	설치 높이가 가장 큰 구간 설치 완료시	2023년 03월 경
높이가 2미터 이상인 흙막이 지보공	1차	지보공 최초 설치 완료시	2022년 08월 경
	2차	지보공 설치 완료 말기단계시	2022년 12월 경
현장 조립 복합가설구조물	1차	조립·설치 최초 완료시	2022년 10월 경
	2차	가설 구조물 사용 말기단계시	2023년 01월 경
10미터 이상 굴착하는 건설공사	1차	가설공사 및 기초공사 시공시(콘크리트 타설 전)	2023년 01월 경
	2차	뒤메우기 완료 후	2023년 05월 경
2중 시설물 (16층 이상의 공동주택)	1차	기초공사 시공 시 (콘크리트 타설 전)	2022년 10월 경
	2차	구조체공사 초·중기단계 시공 시	2023년 08월 경
	3차	구조체공사 말기단계 시공 시	2024년 03월 경
초기점검시기			
2중 시설물	준공 직전		2024년 12월 경

- 지하3층, 11개동 (타워크레인 6대)