
■ 전체 공정표(18개월)


구 분
2020년
2021년
2022년
비 고
09월
10월
11월
12월
01월
02월
03월
04월
05월
06월
07월
08월
09월
10월
11월
12월
01월
02월
15 30
가설공사
토목공사
건축공사
골조
조적
방수
장호
미장
견출
타일
수장
유리/코킹
도배
도장
가구
석공사
금속
SIGN물
가전/기타
설비공사
일반설비
기계설비
소방설비
가스/공조
전기공사
일반전기
전기실공사
E/V설치
통신/기타
가설휀스/전기/용수
T/C설치
HOIST설치
T/C해체
HOIST해체
좌우배면 우오수관로/경계석설치
측량
흙막이(SCW)
PRD파일
※계측기 설치
B1F 토공사
B2F 토공사
B3F 토공사
B4F 토공사
기계실 토공사
기초 토공사&정리
정면 우오수관로 보도블럭/경계석 설치
(지상골조)→
(조경공사)→
옥상정원 조경공사 시설물설치
(골조공사)→
1FL(브라켓+지지물)
B1FL
B2FL
B3FL
기초
B4~B3F(수직골조)
B2~B1F(수직골조)
1층(트랜스퍼) 2층(AL폼 셋팅)
3~5층
6~8층
PHF/파라펫
(조적공사)→
B4~B3F
B2~B1F
1~2층
3~4층
5~6층
7~8층
조적 마무리
(방수공사)→
옥상방수
(창호공사)→
지하층 문틀설치
1~4F 문틀/창틀
5~8F 문틀/창틀
문,창호/하드웨어
세대방화문 설치
(미장공사)→
콘크리트 기계미장 (방수 미재리 부위)
정량기포
방통미장
E/V홀,복도 미장
(견출공사)→
계단실 포함
견출 손보기
(타일공사)→
[벽타일]
[바닥타일]
타일줄눈/손보기
(수장공사)→
[벽:합지]
[천장공사]
[비닐타일]
E/V홀/복도
(코킹공사)→
(STS/유리공사)→
E/V홀 자동문FRAME
1층 강화도어 FRAME
2~8층 유리끼우기
1층유리&강화도어
코킹/마감공사
(도배공사)→
천장도배
벽도배
(도장공사)→
무늬코트(계단실/홀벽체)
지하층 도장
E/V홀/계단실 도장
외벽도장
주차장 에폭시/라인마킹
(가구공사)→
주방가구/신발장/분합가구
렌지후드/쿡탑
(석공사)→
계단실/테라죠 & 1층외부 석공사
포세린타일(1층)
(금속공사)→
지하층 잡철물 설치
옥상/청소용고리,계단난간대
장애인시설 설치
(SIGN물)→
시안제작
SIGN물 제작/설치
(세대가전)→
세대가전
준공청소
준공
도면검토/SHOP DWG.
지하층 골조배관/ 설비 슬리브설치/ 지상층 골조 배관/슬리브
저수조, 입상배관
급수/ 급탕/ 위생/ 소방/ 난방
휀룸/덕트설치
위생기구배관
수전/비데설치
(기계설비)→
장비반입/설치
저수조/기계실공사
각종 보온공사
시운전/마무리
(소방설비)→
소방준공
지하스프링클러 배관
지상스프링클러/소방설비
소방/자탐/자동제어
기구부착/헤드설치 시운전/마무리
(가스/공조)→
난방입상/지하덕트 설치
난방입상/지상덕트
소방/지역난방공사
냉/난방기 설치 시운전/마무리
지하층 골조배관/ 지하층 전선인입/ 지상층 골조배관
지상층 골조배관/ 지상층 전선인입/ 주차장 케이블 포설/ 입상포설
동기구반입/설치,전기복스거버
CCTV/무인경비/통신
수전
(전기실공사)→
전기실 장비세팅/ 설치
완성검사
E/V사양확정/SHOP승인
(E/V설치)→
E/V설치공사
(통신/기타)→
지하층 통신배관/ 통신케이블 포설/ 입상작업
지상층 통신배관/ 통신케이블 포설/ 입상작업
CCTV/무인경비/통신 시운전