서울특별시교육청 신청사 예정공정표

2022년 01월 일 작성 Ver 1.0

구 분			2022년												2023년												2024년								비 고
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	4	5	6	7	8	
공 통	착공준비		착공준비																																
토목공사	부지정지					부지정지																													
	토공 및 흙막이공사	CIP 천공					CIP 천공																												
		띠장설치					띠장설치																												
		어스앙카 설치					어스앙카 설치																												
		랙커시공									랙커시공																								
		흙막이 차수							흙막이 차수																										
		토사반출					토사반출																												
		리핑암 반출							리핑암반출																										
		암발파 및 반출								암발파 및 반출																									
		디워터링 및 바닥정지									디워터링 및 바닥정지																								
	골조공사	버림콘크리트 타설									버림콘크리트 타설																								
		Pit 콘크리트 타설										Pit 콘크리트 타설																							
		독립기초 및 지하 3층											독립기초 및 지하3층																						
		중층콘크리트												중층콘크리트																					
		지하2층													지하 2층																				
		지하 1층														지하1층																			
		지상 1층																지상 1층																	
		지상 2층																		지상 2층														
		지상 3층																				지상 3층												
		지상 4층																						지상 4층										
		지상 5층																								지상 5층								
		지상 6층																														지상 6층		
		옥탑층																															옥탑층	
		철골공사																																철골공사
건축공사	조적공사	지하층 조적공사																			지하층 조적공사													
		지상층 조적공사																						지상층 조적공사										
	방수공사	1층바닥 방수																							1층바닥 방수									
		옥상바닥 방수																												옥상바닥방수				
		지하층 내부방수																						지하층 내부방수										
		지상층 내부방수																								지상층 내부방수								
	수장공사	지상층 내부 칸막이																							지상층 내부 칸막이 공사									
		지상층 악세스 후로아																												지상층 악세스 후로아 공사				
	창호공사	외부창호공사																							외부창호공사									
		내부창호공사																내부창호공사																	
	도장공사	지하층도장공사																						지하층도장공사										
		지상층도장공사																								지상층도장공사								
	금속 및 잡공사	금속 및 잡공사															금속 및 잡공사																	
	인테리어공사	인테리어 벽체공사																								인테리어 벽체공사								
		인테리어 천정공사																									인테리어 천정공사							
		인테리어 바닥공사																										인테리어 바닥공사						
부대토목공사	우수관로공사																								우수관로공사								
	오수관로공사																									오수관로공사							
	상수도 인입공사																										상수도인입공사						
	경계석설치공사																										경계석 설치공사						
	보도블럭공사																											보도블럭 설치공사					
	아스콘포장공사																											아스콘포장공사					
조경공사	경계석설치공사																										경계석 설치공사						
	보도블럭공사																											보도블럭 설치공사					
	식재공사																										식재공사						
	시설물공사																										시설물공사						
기계공사	기계실 장비설치																							기계실 장비설치									
	기계실 배관공사																							기계실배관공사									
	지하층 배관공사																							지하층배간공사									
	지상층 배관공사																										지상층배관공사						
	위생도기 설치공사																											위생도기설치공사					
종합시운전 (건축,기계, 전기)																											종합시운전						
보 할		소 계	0.2%	0.2%	0.8%	1.0%	1.4%	1.5%	1.6%	1.7%	0.9%	1.0%	1.1%	1.2%	1.2%	1.2%	1.8%	2.2%	2.8%	2.8%	3.5%	3.5%	4.0%	4.5%	5.2%	5.6%	5.8%	6.1%	6.8%	6.8%	6.8%	6.8%	6.8%	3.2%	
		누 계	0.2%	0.4%	1.2%	2.2%	3.6%	5.1%	6.7%	8.4%	9.3%	10.3%	11.4%	12.6%	13.8%	15.0%	16.8%	19.0%	21.8%	24.6%	28.1%	31.6%	35.6%	40.1%	45.3%	50.9%	56.7%	62.8%	69.6%	76.4%	83.2%	90.0%	96.8%	100.0%	