10. 예정공정표

예 정 공 정 표 (초량동 100-19번지 근린생활시설 및 오피스텔 신축공사)

품명 \ 일자	2023년 8월~2024년 8월																																						
	8월			9월			10월			11월			12월			1월			2월			3월			4월			5월			6월			7월			8월		
	10	20	31	10	20	28	10	20	31	10	20	30	10	20	31	10	20	30	10	20	31	10	20	31	10	20	28	10	20	31	10	20	30	10	20	31	10	20	30
착공준비																																							
1.토공 및 흙막이			CIP	LW		터파기																																	
2.철콘공사							지하			1~2층			3층	4층	5층	6층	7층	피트층	OT: 8~10층			옥탑	양생,자재반출								비계해체								
3.미장,방수,조적,타일																												기포,방통타설											
4.석공사																									계단바닥석							복도바닥석							
5. 창호,잡철공사																		2~7층 근생 외벽창						8~10층 OT 외벽창호,문틀설치															
6. 유리공사																											유리설치												
7. 내장공사																														내장1차				내장2차					
8. 외벽마감공사																											외벽 마감공사												
9. 도장공사																																			도배,장판공사				
10. 도배공사																																							
11. 가구,씽크공사																																	가구반입 및 설치						
12. E/V설치공사																									E/V설치공사					E/V 임시준공(1차)				E/V 본준공(2차)				
13.기계식주차설치																							주차기 설치공사													SP해드 완강기			
14. 설비공사								위생배관공사																											도기설치				
15. 소방공사								배관, 전열입선공사															SP배관 및 트랜쳐공사																
16. 전기,통신공사					접지공사			배관, 전열입선공사																						세대분전함,계량기 및 배선기구설치					조명기구			