공 사 명 : 바른 본 병원 신축공사

공사기간 : 2021.07.01~ 2022.7.31 (착공일로부터 12개월))

공사금액 : 원 (부가세별도)

예 정 공 정 표

RAUMFIKA 라움종합건설주식회사

2021.6

구 분		연도별	2021년																						2022년																								진도율
		월 별	7				8				9				10				11				12				1				2				3				4				5				6				7	
		날자/누계	1주	2주	3주	4주	1주	2주	3주	4주	1주	2주	3주	4주	1주	2주	3주	4주	1주	2주	3주	4주	1주	2주	3주	4주	1주	2주	3주	4주	1주	2주	3주	4주	1주	2주	3주	4주	1주	2주	3주	4주	1주	2주	3주	4주	1주	2주	3주	4주	
		모 할																																															
건축	공통 가설 공사		경계측량 후 가설				토공사																																										
	가 설 공 사						CIP공사				굴토공사				타워설치																																		
	토목공사,부대토목공사										띠장가시설설치공사								3단띠장해체				2단띠장해체				1단띠장해체				3층																					
	철근콘크리트공사+견출공사																		기초철근조립,타설	하2층벽체철근조립,타설					B1F벽체타설				1층벽체및 슬라브철근배근, 타설				2층벽체및슬라브철근배근,타설				4층	5층	6층													
	조적공사																						B2F슬라브타설				B1F슬라브타설																조적공사									
	방수공사																																											방수공사								
	미장공사																																											미장공사							
	타일공사																																											타일공사							
	석공사																																											석공사							
	내장목공사																																											내장목공사							
	수장공사																																											수장공사							
	금속공사																																											금속공사							
	창호공사																																											창호,유리공사							
	유리공사																																																	
	도장공사																																											도장공사							
	조경공사																																											조경공사							
	엘리베이터공사																																											인테리어 공사							
																																												주차타워설치공사							
																																												엘리베이터설치공사							
																																																준공청소	
기계	장비,위생기구,기계설배관공사																																										기계설배관공사				위생기구설치			
	급수급탕,오배수공사																																																
	냉,난방배관공사																		급수,급탕,오배수공사																																
	자동제어,환기덕트공사																		냉,난방 배관공사																																
	오,우수 관로공사																		자동제어,환기덕트 공사																																
소방	소화장비설치공사																																											오,우수관로공사							
	소화펌프실배관공사																		옥내 소화배관설치공사																																
	옥내소화배관공사																		스프링 클러 배관공사																																
	스프링클러배관공사																		옥내소화배관공사																																
전기/통신	전기인입공사																																											전력 간선공사							
	전기CABLE TRAY설비공사																																											자동화 탐지설비공사							
	전력간선 및 전등,전열공사																																											전력간선 및 전등,전열공사							
	통신설비공사																																											통신,방송,유도등배관공사							
	자동화재탐지설비공사																																											유도등,소방설비공사							
	유도등,소방설비공사																																											CABLE TRAY 설비공사							
총 계																																																	
공정율		예정공정율																																																
		예정율누계																																																
		실시공정율																																																
		실시율누계																																																